

# H29千住新橋(下り)橋脚補強工事 工事概要

## 1. 工事概要

**工事名** H29千住新橋(下り)橋脚補強工事  
**工事場所** 東京都足立区梅田1丁目地先  
**工期** 平成29年 6月 9日 ~ 平成30年 3月30日  
**発注者** 関東地方整備局 東京国道事務所 亀有出張所  
 住所 東京都葛飾区新宿4-21-1  
 TEL 03-3600-5541 FAX 03-3600-1645  
**施工者** 五洋建設株式会社 東京土木支店  
 17千住新橋工事事務所(仮)  
 住所 東京都文京区後楽2-3-25 2F  
 TEL 03-5615-8960 FAX 03-5615-8961  
**概要** 本工事は、一般国道4号の千住新橋(下り)の河川通水部の橋脚において、RC巻立てによる橋脚補強を施工するものである。  
**工事数量** 橋脚巻立て 1基  
 (鉄筋約23t、ｺﾝｸﾘｰﾄ約90m<sup>3</sup>)  
 浚渫工 3,000 m<sup>3</sup>  
 浚渫土処理工 3,000 m<sup>3</sup>  
 埋戻工 3,300 m<sup>3</sup>  
 仮設工 1式

## 2. 工事工程表

工種	平成29年			平成30年						
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	[準備工の進行状況]									
橋脚巻立て工	[橋脚巻立て工の進行状況]									
足場組立・解体、表面処理	[足場組立・解体、表面処理の進行状況]									
型枠・鉄筋・ﾌﾟﾗﾝｸ溶接、ｶﾞｽ圧接、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	[型枠・鉄筋・ﾌﾟﾗﾝｸ溶接、ｶﾞｽ圧接、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の進行状況]									
浚渫工	[浚渫工の進行状況]									
浚渫船運転工、浚渫土処理工	[浚渫船運転工、浚渫土処理工の進行状況]									
埋戻し工	[埋戻し工の進行状況]									
浚渫船運転工、土砂運搬埋戻し工	[浚渫船運転工、土砂運搬埋戻し工の進行状況]									
仮設工	[仮設工の進行状況]									
鋼製函体締切準備工	[鋼製函体締切準備工の進行状況]									
鋼製函体点検補修工	[鋼製函体点検補修工の進行状況]									
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工	[水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工の進行状況]									
鋼製函体締切工	[鋼製函体締切工の進行状況]									
止水壁設置工	[止水壁設置工の進行状況]									
鋼製函体撤去工	[鋼製函体撤去工の進行状況]									
仮設材運搬	[仮設材運搬の進行状況]									
後片付け	[後片付けの進行状況]									

## 3. 現場位置図



## 4. 現況写真



右岸側より撮影



航路側より撮影